

Pihatöiden valmistelut aloitettu

A- ja B lohkoilla jatkuvat toisen- ja kolmannen kerroksen toimintakoesiivoukset sekä varusteasennukset. A- lohkon ensimmäisen kerroksen pehmeiden käsistöiden tiloissa jatkuvat kalusteasennukset.

B- loholla ovat käynnissä porrashuoneen alakaton akusto levyjen asennustyöt sekä alakattojen valmistelevat työt ruokasalissa.

Ruokailuaulan korkean lasiseinän verhoasennukset ovat valmistuneet.

C- loholla toisessa kerroksessa jatkuvat varusteasennukset sekä talotekniikan kalustukset. Ensimmäisen kerroksen käytävillä ovat alakattojen valmistelevat työt käynnissä. Ensimmäisessä kerroksessa ovat käynnissä tasoitus- ja maalaustyöt. Liikuntasalissa valmistellaan katsomon lasikaideasennuksia sekä jatketaan liikuntavarusteiden asennuksia.

Talotekniikkatyöt jatkuvat kaikkien lohkojen alueella.

Työmaan sosiaali- sekä toimistotilat ovat siirretty alkavien pihatöiden alta uuteen sijaintiin.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 97,73 %. Työmaalla on työskennelty 662 päivää tapaturmitta.



Kuva Ruokalan verhoasennukset



Kuva Musiikkiluokan
varusteasennuksia



Kuva Portaikon akustointia



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu