

Aurinkopaneelien asennustyöt aloitettu

A- loholla jatkuvat toisen- ja kolmannen kerroksen toimintakoesiivoukset sekä varusteasennukset. A- lohkon ensimmäisen kerroksen pehmeiden käsitöiden tiloissa jatkuvat kalusteasennukset. A-lohkon vesikatolle asennettavien aurinkopaneelien asennustyöt ovat alkaneet tällä viikolla ja valmistuvat ensi viikolla.

B- loholla ovat käynnissä ruokasalin alakattorunkojen työt. B-loholla toimintakoesiivoukset ovat käynnissä jokaisessa kerroksessa.

C- loholla toisessa kerroksessa jatkuvat varusteasennukset sekä talotekniikan kalustukset. Ensimmäisen kerroksen käytävällä ovat alakattorungot asennettu. Ensimmäisessä kerroksessa jatkuvat pintamaalaustyöt. Liikuntasalissa jatkuvat katsomon lasikaideasennukset sekä liikuntavarusteiden asennukset.

Talotekniikkatyöt jatkuvat kaikkien lohkojen alueella.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,13 %. Työmaalla on työskennelty 669 päivää tapaturmitta.



Kuva Kotitalousluokkaa



Kuva Henkilökuntatilaa



Kuva 5-6 lk opetustila



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu