

Aurinkopaneelien asennustyöt valmistuneet

A- lohkolla toisen- ja kolmannen kerroksen toimintakoesiivoukset ovat valmistuneet. Toimintakoesiivous jatkuu ensimmäisessä kerroksessa. A- lohkolla jatkuvat loppujen kalusteiden asennukset. A-lohkon vesikatolle asennettavien aurinkopaneelien asennustyöt ovat valmistuneet.

B- lohkolla käynnistyvät ruokasalin- sekä käytävän alakattojen yläpuoliset siivoustyöt. B-lohkolla toimintakoesiivoukset ovat valmistuneet toisessa sekä kolmannessa kerroksessa.

C- lohkolla toisessa kerroksessa on käynnissä suojien poisto. Siivoustyöt jatkuvat toimintakoesiivouksella. Varusteasennukset sekä talotekniikan kalustukset ovat käynnissä ensimmäisessä kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen käytävällä aloitetaan alakattojen ummistukset.

Liikuntasalissa jatkuvat katsomon lasikaideasennukset sekä liikuntavarusteiden asennukset. Alakatsomon kehysrakenteiden työt ovat valmistuneet tämän viikon aikana.

Talotekniikkatyöt jatkuvat kaikkien lohkojen alueella.

Pihalla jatketaan kaapelointitöitä sekä opettajien pyöräkatoksen maarakennustöitä.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 97,24 %. Työmaalla on työskennelty 676 päivää tapaturmitta.



Kuva liikuntahallin
katsomorakenteita



Kuva A-lohkon aurinkopaneeleja



Kuva pihan kaapelointityöt jatkuvat



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu