

Äänentoistojärjestelmien koekäyttö alkanut

A- loholla toimintakoesiivous jatkuu ensimmäisessä kerroksessa. A- loholla jatkuvat loppujen kalusteiden sekä varusteiden asennukset.

B- loholla ensimmäisen kerroksen alakattojen asennustyöt ovat valmistuneet. Käynnissä ovat käytävän sekä ruokailuaulan tehosteseinän pintamaalaustyöt. Toimintakoesiivoukset jatkuvat ruokailuaulan alueella.

C- loholla toisen kerroksen toimintakoesiivous on valmistunut. Ensimmäisen kerroksen alakattotyöt ovat valmistuneet, jonka jälkeen on aloitettu suojien poistot ja siivoustyöt.

Liikuntasalin katsomon lasikaideasennukset ovat valmistuneet. Yläkatsomon kiinteiden istuimien asennustyöt sekä loppujen liikuntavarusteiden asennustyöt ovat käynnissä.

Talotekniikkatyöt jatkuvat kaikkien lohkojen alueella. Tällä viikolla on aloitettu äänentoistojärjestelmien koekäytöt. Ensi viikolla koekäytetään varavoimakonetta. Pihalla jatketaan maarakennustöitä mm. pääsisäänkäynnin edustalla, jonka pihakiviasennukset aloitetaan ensi viikolla.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 97,78 %. Työmaalla on työskennelty 683 päivää tapaturmitta.



Kuva Pääsisäänkäynnin edustan pihatöitä



Kuva C-lohkon pukuhuoneen suihkutiloja



Kuva B-lohkon ruokailuaulaa



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu