

Käytönopastukset aloitettu

Loppusiivoustyöt ovat käynnissä koko rakennuksen alueella. Sisäpuolen viimeistelytyöt ovat käynnissä. Rakennuksen opasteasennukset valmistuvat ensi viikolla.

Talotekniikkatyöt jatkuvat kaikkien lohkojen koekäyttöjen ja säätötöiden merkeissä.

Käytönopastukset eri käyttäjäryhmien kanssa ovat käynnistyneet ja jatkuvat vielä ensi viikolla.

Pihalla jatkuvat liikenneväylien, aitalinjojen ja pihavarusteiden maarakennustyöt. Myös lähiliikunta-alueen ja saattoalueen maarakennustyöt ovat käynnissä. Etelän puoleisen pihan asfalttiprofilointi on valmistunut ja ensi viikolla aloitetaan asfaltointityöt.

Pääsisäänkäynnin edustan pihakiviasennukset ovat käynnissä ja jatkuvat. Opettajien pyöräkatoksen laatan valu on valmistunut ja katoksen rungon rakentaminen aloitetaan ensi viikolla.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,95 %. Työmaalla on työskennelty 697 päivää tapaturmitta.



Kuva Eteläpihan asfalttiprofilointia



Kuva näkymää B-lohkon 2 krs aulaan ja kouluravintolaan



Kuva Käytönopastukset käynnissä



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu