

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Vesikaton rakentaminen
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Julkisivun villoitukset ja muuraukset
- Etuputsityöt
- Uusien hissien asennustyöt
- Mittaukset
- Timanttityöt
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Vesikaton rakentaminen
- Maanrakennustyöt
- Sokkelin vesieristystyöt
- Purkutyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiikka-alakattotyöt
- Teräsrakennetyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Mittaukset
- Timanttityöt
- Timpuriaputyöt
- Työmaasiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 33 -> 99 % (sisäinen)



Kuva 1. Julkisivun muuraustyöt lähes valmistuneet lukuun ottamatta työmaahissin kohtaa ja harus paikkauksia.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko