

C-lohkon teräsrunkoasennukset etenevät

Työmaan A-lohkolla etuputsityöt jatkuvat. Toisessa kerroksessa käynnistyivät askeläänieristyksen asennustyöt. Ako seinäelementtiasennustyöt jatkuvat A-lohkon kolmannessa kerroksessa. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

B-lohkolla ensimmäisen kerroksen väliseinien muuraustyöt ovat käynnistyneet. Ensimmäisen kerroksen maanvaraisen lattian valutyöt sekä valujen valmistelevat työt jatkuvat.

Ikkuna-asennukset ovat siirtyneet B-lohkon toiseen kerrokseen. Kolmannen kerroksen Ako-väliseinäelementtien asennustyöt jatkuvat. Etuputsityöt ovat käynnissä toisessa kerroksessa. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

C-lohkolla ovat käynnissä maanvaraisten lattioiden täyttötyöt sekä perustusten muottityöt. C-lohkon teräsrunkoasennukset sekä elementtiasennustyöt jatkuvat. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

Torninosturin purku suoritetaan viikon 13 aikana.

Ensi viikolla aloitetaan A-lohkon toisessa kerroksessa sekä kolmannen kerroksen IV-konehuoneessa pintalaatan valmistelevat työt. Etuputsityöt jatkuvat A- ja B-lohkoilla. B-lohkon lattiavalujen valmistelu- ja valutyöt jatkuvat. B-lohkon Ako seinäelementtiasennustyöt sekä ikkuna-asennukset etenevät B-lohkolla. C-lohkolla jatkuvat maanvaraisten lattioiden täyttötyöt sekä perustusten muottityöt. Näiden lisäksi C-lohkolla ovat käynnissä elementtiasennustyöt.

Työmaan turvallisuutta mitataan viikoittain rakennusalalle kuuluvan TR-mittauksen mukaisesti. Mittaus pitää sisällään mm. työmaan putoamissuojausten tarkastelua ja järjestystä sekä jätehuoltoa. Viikon yksitoista tulokseksi on mitattu 96,95 % ja työmaalla on työskennelty 263 päivää tapaturmitta.



Kuva A-lohko kuvattuna nosturista



Kuva B-lohko kuvattuna nosturista



Kuva C-lohkon teräsrunkoasennuksia



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu