

Rungon ontelolaatta asennukset valmistuivat

Työmaan A-lohkolla etuputsityöt jatkuvat. Toisen kerroksen pintalaatan valut ja valujen valmistelevat työt jatkuvat. Kolmannen kerroksen IV-konehuoneessa ovat myös käynnissä pintalaatan valmistelevat työt. Ikkuna-asennukset ovat valmistuvat tällä viikolla A- ja B-lohkojen ensimmäisessä kerroksessa. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

B-lohkolla ensimmäisen kerroksen väliseinien muuraustyöt jatkuvat. Ensimmäisen kerroksen maanvaraisen lattian valutyöt sekä valujen valmistelevat työt jatkuvat.

Ako-väliseinäelementtien asennustyöt jatkuvat kolmannessa kerroksessa. Etuputsityöt jatkuvat myös B-lohkolla. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

C-lohkolla ovat käynnissä maanvaraisten lattioiden täyttötyöt sekä perustusten muottityöt. C-lohkon teräsrunkoasennukset sekä elementtiasennustyöt jatkuvat. Ontelolaatta-asennukset valmistuivat LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

A-lohkon toisen kerroksen sekä kolmannen kerroksen IV-konehuoneen pintalaatan valmistelevat työt jatkuvat. Etuputsityöt jatkuvat A- ja B-lohkoilla. B-lohkon lattiavalujen valmistelu- ja valutyöt jatkuvat. Ikkuna-asennukset siirtyvät A-lohkon ensimmäiseen kerrokseen.

C-lohkolla jatkuvat maanvaraisten lattioiden täyttötyöt sekä perustusten muottityöt. Liikuntasalin maanpainesseinien asennustyöt jatkuvat. Ikkuna-asennukset siirtyvät C-lohkolle.

Työmaan turvallisuutta mitataan viikoittain rakennusalalle kuuluvan TR-mittauksen mukaisesti. Mittaus pitää sisällään mm. työmaan putoamissuojausten tarkastelua ja järjestystä sekä jätehuoltoa. Viikon yksitoista tulokseksi on mitattu 95,97 % ja työmaalla on työskennelty 277 päivää tapaturmitta.



Kuva C-lohkon töitä



Kuva B-lohkon 1. kerroksen väliseinien muuraustöitä



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu