

## A-lohkon tasoitus- ja pölynsidonnan maalaustyöt ovat alkaneet

Toisen kerroksen pintalaatan valut ja valujen valmistelevat työt jatkuvat. Ensimmäisessä kerroksessa etenevät tasoitustyöt sekä pölynsidonnan maalaustyöt. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

B-lohkolla ensimmäisen kerroksen väliseinien muuraustyöt jatkuvat. Ensimmäisen kerroksen maanvaraisen lattian valutyöt valmistuvat. Ako-väliseinäelementtien asennustyöt jatkuvat kolmannessa kerroksessa. Etuputsityöt jatkuvat B-lohkon porrashuoneessa. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

C-lohkolla ovat käynnissä maanvaraisten lattioiden täyttötöyt sekä perustusten muottityöt. Elementtiasennustyöt jatkuvat liikuntahallin osalta. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

A-lohkon kolmannen kerroksen pintalattioiden valmistelevat- sekä valutyöt jatkuvat. Etuputsityöt jatkuvat A- ja B-lohkoilla porrashuoneissa. B-lohkon toisen kerroksen pintalattioiden valmistelutyöt jatkuvat.

C-lohkolla alkavat toisen kerroksen IV-konehuoneenraitisilmaakammioiden työt. Liikuntahallin osalta jatkuvat maanvaraisten lattioiden täyttötöyt sekä perustusten muottityöt. Liikuntasalin maanpaineseinien asennustyöt jatkuvat. Ikkuna-asennukset siirtyvät C-lohkolle.

Työmaan turvallisuutta mitataan viikoittain rakennusalalle kuuluvan TR-mittauksen mukaisesti. Mittaus pitää sisällään mm. työmaan putoamissuojausten tarkastelua ja järjestystä sekä jätehuoltoa. Viikon viisitoista tulokseksi on mitattu 96,74 % ja työmaalla on työskennelty 284 päivää tapaturmitta.



Kuva C-lohkon liikuntahallin töitä



Kuva A-lohkon 1. kerroksen tasoitus- ja maalaustöitä



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

[mika.rauhala@ncc.fi](mailto:mika.rauhala@ncc.fi)

Tiina Mölläri

[tiina.mollari@rovaniemi.fi](mailto:tiina.mollari@rovaniemi.fi)

Hankesivusto: [rovaniemi.fi/napsu](http://rovaniemi.fi/napsu)