

Elementtiasennustyöt ovat päässeet vauhtiin pakkasjakson jälkeen

Työmaalla A-lohkolla on käynnissä 2. kerroksen katto-onteloiden saumavalu.

B-lohkolla ovat tällä viikolla käynnissä seuraavat työvaiheet:

- ensimmäisen kerroksen maanvaraisen lattian täyttötöyt
- 2. kerroksen katto-onteloiden asennustyöt.

C-lohkon väestönsuojan raudoitustyöt sekä valutyöt ovat jatkuneet tällä viikolla keskeytyksettä eteenpäin.

Ensi viikolla alkavat A-lohkolla 3. kerroksen ulko- ja väliseinäelementtien asennustyöt.

B-lohkon 2. kerroksen katto-onteloiden raudoitus, tukkolaudoitus ja valutyöt alkavat ensi viikolla. Ensimmäisen kerroksen maanvaraisen lattian täyttötöyt jatkuvat. Pohjaviemäreiden asennustyöt jatkuvat täyttötöiden yhteydessä.

C-lohkon väestönsuojan muotti- ja raudoitus sekä valutyöt jatkuvat ensi viikolla väestönsuojan holvitöiden merkeissä.

Työmaan turvallisuutta mitataan viikoittain rakennusalalle kuuluvan TR-mittauksen mukaisesti. Mittaus pitää sisällään mm. työmaan putoamissuojausten tarkastelua ja järjestystä sekä jätehuoltoa. Viikon neljä tulokseksi on saatu 97.58 % ja työmaalla on työskennelty 207 päivää tapaturmitta.



Kuva A-lohkon 2. kerroksen holvilta



Kuva C-lohkon VSS-muotittöistä



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu