

Suunnitelmia tarkasteltu esteettömyyden näkökulmasta

Maanantaina 20.11.2023 saimme kokoontua vammais- ja vanhusneuvostojen kanssa hankeinfoon ja keskustelutilaisuuteen. Tilaisuudessa tarkasteltiin suunnitelmia esteettömyyden näkökulmasta. Saimme vinkkejä ja huomioita tulevia irtokaluste- ja varustesuunnitelmia varten.

Käynnissä olevat työvaiheet:

A-lohkon liittopalkkien ja ontelolaattojen asennustyöt

B-lohkon väestönsuojan rakennustyöt

C- lohkon väestönsuojan perustustyöt

Ensi viikolla aloitetaan:

A-lohkon ulkoseinäelementtien pystysaumojen valutyöt, ensimmäisen kerroksen katon ontelolaattojen saumojen raudoitus ja betonointityöt

B-lohkon ulkoseinä-, väliseinä- ja pilarielementtiasennukset sekä väestönsuojan holvimuottityöt

C- lohkon maarakennustyöt, pohjaveden alennuskaivojen asennustyöt sekä väestönsuojan perustustyöt

Työmaan turvallisuusmittauksen tulos viikolla 46 oli 98,45 %. Työmaalla on työskennelty 143 päivää tapaturmitta.



Kuva A -lohkon elementtiasennuksia



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Eemeli Antinmaa

eemeli.antinmaa@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu