

## Työmaalla työt edistyvät mallikkaasti paukkupakkasista huolimatta

Kuluneella viikolla olemme käyttäjien kanssa edistäneet urheilukentän suunnittelua. Sisustussuunnittelussa Kakadu Oy:n kanssa on keskitytty aikataulun laadintaan ja suunnitelmien yhteensovittamiseen. Lisäksi olemme tarkentaneet suunnitelmia irtokalustehankintaa varten.

Työmaalla käynnissä olevia työvaiheita ovat tällä hetkellä A-lohkon ulkoseinäelementtien pystysaumojen valutyöt ja 1. kerroksen katon ontelolaattojen saumojen raudoitus ja betonointityöt. Ensimmäisessä kerroksessa suoritetaan myös katon ontelolaatta asennuksia ja väestönsuojan holvin valutyöt jatkuvat eteenpäin. Myös C-lohkolla tehdään eteenpäin väestönsuoja töitä.

Ensi viikolla työmaalla jatkuu 2.kerroksen ulkoseinäelementtienasennustyöt.

B-lohkon 1.kerroksen katon ontelolaattojen saumojen raudoitus ja betonointityöt jatkuvat sekä C-lohkon väestönsuojan työt etenevät mallikkaasti eteenpäin.

Työmaalla suoritetaan joka viikko turvallisuusmittauksia ja tulos viikolla 48 oli 97,05 %. Työmaalla on näin ollen työskennelty 155 päivää tapaturmitta.



Kuva A -lohko kuvattuna talvisella maisemalla



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala  
[mika.rauhala@ncc.fi](mailto:mika.rauhala@ncc.fi)

Tiina Mölläri  
[tiina.mollari@rovaniemi.fi](mailto:tiina.mollari@rovaniemi.fi)

Hankesivusto: [rovaniemi.fi/napsu](http://rovaniemi.fi/napsu)