

Elementtiasennustyöt jatkuvat työmaalla

A-lohkolla ovat käynnissä kolmannen kerroksen ulko- ja väliseinäelementtien asennustyöt.

B-lohkolla ovat tällä viikolla käynnissä seuraavat työvaiheet:

- ensimmäisen kerroksen maanvaraisen lattian täyttötöyt.
- pohjaviemäriasennukset ovat käynnissä rinnan täyttötöiden kanssa.
- toisen kerroksen katto-onteloiden asennus, saumojen raudoitus- ja betonointityöt.

C-lohkolla käynnissä ovat väestönsuojan holvin muottityöt ja nauha-anturan muotti, raudoitus- ja betonointityöt.

Ensi viikolla A-lohkolla jatkuvat kolmannen kerroksen ulko- ja väliseinäelementtien asennustyöt. Seinäelementtiasennustöiden jälkeen aloitetaan kolmannen kerroksen katon liittopalkki sekä ontelolaattojen asennustyöt.

B-lohkon kolmannen kerroksen ulko- ja väliseinäelementtien asennustyöt alkavat. Ensimmäisen kerroksen maanvaraisenlattian täyttötöyt jatkuvat. Pohjaviemäreiden asennustyöt jatkuvat täyttötöiden yhteydessä.

C-lohkon väestönsuojan lattian raudoitus- ja betonointityöt tehdään alkuviikon aikana. Väestönsuojan holvimuottityöt sekä nauha-anturan laudoitus, raudoitus ja betonointityöt jatkuvat.

Työmaan turvallisuutta mitataan viikoittain rakennusalalle kuuluvan TR-mittauksen mukaisesti. Mittaus pitää sisällään mm. henkilökohtaisten suojainten käytön ja putoamissuojausten tarkastelua ja järjestystä sekä jätehuoltoa. Viikon 5/2024 tulokseksi on saatu 97.85 % ja työmaalla on työskennelty 214 päivää tapaturmitta.



Kuva dronella kuvattu työmaata. Etualalla näkyvät A- ja B-lohkot



Kuva lohkoakaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu