

Julkisivun muuraustyöt ovat alkaneet

A-lohkon Toisen kerroksen pintalaatan valutyöt valmistuvat. Etuputsityöt jatkuvat A-lohkon pääporrashuoneessa. Ensimmäisessä kerroksessa etenevät tasoitus- ja maalaustyöt. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. A-lohkolla on aloitettu julkisivun muuraustyöt.

B-lohkolla ensimmäisen kerroksen väliseinien muuraustyöt jatkuvat. Ensimmäisessä kerroksessa etenevät tasoitus- ja maalaustyöt. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

C-lohkolla ovat käynnissä maanvaraisten lattioiden täyttötöyt sekä perustusten muottityöt. Maanvaraisen lattian valutyöt aloitetaan ensi viikolla. Elementtiasennustyöt jatkuvat liikuntahallin osalta. C-lohkon 1. osan vesikattoelementtiasennukset ovat käynnissä. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

A-lohkon kolmannen kerroksen pintalattioiden valmistelevat- sekä valutyöt jatkuvat. Etuputsityöt jatkuvat A-lohkon pääportaan porrashuoneessa. B-lohkon toisen kerroksen pintalattioiden valmistelutyöt jatkuvat. C-lohkon liikuntahallin osalta jatkuvat maanvaraisten lattioiden täyttötöyt sekä perustusten muottityöt. Liikuntasalin maanpaineeseinien asennustyöt jatkuvat.

Työmaan turvallisuutta mitataan viikoittain rakennusalalle kuuluvan TR-mittauksen mukaisesti. Mittaus pitää sisällään mm. työmaan putoamissuojausten tarkastelua ja järjestystä sekä jätehuoltoa. Viikon viisitoista tulokseksi on mitattu 97,31 % ja työmaalla on työskennelty 291 päivää tapaturmitta.



Kuva A-lohkon julkisivun muuraustöitä



Kuva C-lohkon Maanvaraisen lattian täyttötöyt ja maanpaineseinien asennustyöt käynnissä



Kuva A-lohkon tasoitus- ja maalaustyöt käynnissä tekstiilityön luokassa



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu

Napsu – Napapiirin monitoimitalo