

## Kevyiden väliseinien työt ovat alkaneet

A-lohkon Kolmannessa kerroksessa ovat käynnissä pintalaatan työt.

A-lohkolla ensimmäisessä kerroksessa ovat käynnistyneet kevyiden väliseinien työt. Ensimmäisessä kerroksessa etenevät myös tasoitus- ja maalaustyöt. LVIS-työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. A-lohkolla jatkuvat julkisivun muuraustyöt.

B-lohkolla ensimmäisen kerroksen väliseinien muuraustyöt jatkuvat.

Ensimmäisessä kerroksessa ovat myös tasoitus- ja maalaustyöt käynnissä. LVIS-työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

C-lohkolla ovat käynnissä maanvaraisten lattioiden täyttötyöt sekä perustusten muottityöt. Maanvaraisen lattian valutyöt ovat käynnistyneet.

C-lohkon 1. osan vesikattoelementtiasennukset ovat valmistuneet.

LVIS-työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

A-lohkolla jatkuvat muun muassa kolmannen kerroksen pintalattioiden valmistelevat- sekä valutyöt, kevyet väliseinätyöt sekä julkisivumuuraus.

B-lohkolla jatkuvat toisen kerroksen pintalattioiden työt sekä väliseinäien muuraustyöt.

C-lohkon liikuntahallin osalta jatkuvat maanvaraisten lattioiden täyttötyöt sekä perustusten muottityöt.

Työmaan turvallisuutta mitataan viikoittain rakennusalalle kuuluvan TR-mittauksen mukaisesti. Mittaus pitää sisällään mm. työmaan putoamissuojausten tarkastelua ja järjestystä sekä jätehuoltoa. Viikon viisitoista tulokseksi on mitattu 97,50 % ja työmaalla on työskennelty 298 päivää tapaturmitta.



Kuva A-lohkon 2 kerros



Kuva A-lohkon kevyiden väliseinien työt ovat käynnistyneet



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala  
[mika.rauhala@ncc.fi](mailto:mika.rauhala@ncc.fi)

Tiina Mölläri  
[tiina.mollari@rovaniemi.fi](mailto:tiina.mollari@rovaniemi.fi)

Hankesivusto: [rovaniemi.fi/napsu](https://rovaniemi.fi/napsu)