

300 tapaturmatonta työpäivää täyttynyt

A-lohkolla jatkuvat kolmannen kerroksen pintalaatan valmistelevat- sekä valutyöt. Kevyiden väliseinien työt jatkuvat ensimmäisessä kerroksessa. Tasoitus- ja maalaustyöt etenevät väliseinätöiden mukana. Julkisivumuuraukset jatkuvat A-lohkon etelä-, länsi- ja pohjoissivuilla. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. A-lohkolla jatkuvat julkisivun muuraustyöt.

B-lohkolla jatkuvat toisen kerroksen pintalaatan valmistelevat- ja valutyöt. Väliseinien muuraustyöt jatkuvat. Ensimmäisessä kerroksessa ovat myös tasoitus- ja maalaustyöt käynnissä. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

C-lohkolla ovat käynnissä maanvaraisten lattioiden täyttötyöt sekä perustusten muottityöt. C-lohkon ensimmäisen osan maanvaraisen lattioiden valutyöt ovat valmistuneet. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

A-lohkolla jatkuvat muun muassa kolmannen kerroksen pintalattioiden valmistelevat- sekä valutyöt, kevyet väliseinätyöt sekä julkisivumuuraus. B-lohkolla jatkuvat toisen kerroksen pintalattioiden työt sekä väliseinäien muuraustyöt. C-lohkon liikuntahallin osalta jatkuvat maanvaraisten lattioiden täyttötyöt sekä elementtiasennukset.

Napsun monitoimitalon irtokalusteiden hankinta toteutettiin varhaisen kilpailuttamisen mallia käyttäen. Irtokalusteiden toimittajaksi valittiin Isku Oy. Hankintapäätös on lainvoimainen 15.5.2024.

Työmaan turvallisuutta mitataan viikoittain rakennusalalle kuuluvan TR-mittauksen mukaisesti. Mittaus pitää sisällään mm. työmaan putoamissuojausten tarkastelua ja järjestystä sekä jätehuoltoa. Viikon viisitoista tulokseksi on mitattu 97,90 % ja työmaalla on työskennelty 305 päivää tapaturmitta.



Kuva A-lohkon muuraustöitä



Kuva C-lohkon maanvaraisia lattiaita



Kuva lohkokaaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu