

B-lohkon laatoitustyöt alkavat

A-lohkolla jatkuvat kolmannen kerroksen pintalaatan valmistelevat- sekä valutyöt. Kevyiden väliseinien työt jatkuvat ensimmäisessä kerroksessa. Tasoitus- ja maalaustyöt etenevät väliseinätöiden mukana. Julkisivumuuraukset jatkuvat A-lohkon etelä-, länsi- ja pohjoissivuilla. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

B-lohkolla jatkuvat toisen kerroksen pintalaatan valmistelevat- ja valutyöt. Väliseinien muuraustyöt jatkuvat. Toisessa kerroksessa ovat myös tasoitus- ja maalaustyöt käynnissä. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

C-lohkolla ovat käynnissä maanvaraisten lattioiden täyttötyöt sekä perustusten muottityöt. C-lohkon ensimmäisen osan maanvaraisen lattioiden valutyöt ovat valmistuneet. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

A-lohkolla jatkuvat muun muassa kolmannen kerroksen pintalattioiden valmistelevat- sekä valutyöt, kevyet väliseinätyöt sekä julkisivumuuraus.

B-lohkolla jatkuvat toisen ja kolmannen kerroksen pintalattioiden työt sekä väliseinien muuraustyöt. Laatoitustyöt aloitetaan B-lohkon ensimmäisessä kerroksessa.

C-lohkon liikuntahallin osalta jatkuvat maanvaraisten lattioiden täyttötyöt ja teräsrunkoasennukset alkavat.

Työmaan turvallisuutta mitataan viikoittain rakennusalalle kuuluvan TR-mittauksen mukaisesti. Mittaus pitää sisällään mm. työmaan putoamissuojausten tarkastelua ja järjestystä sekä jätehuoltoa. Viikon viisitoista tulokseksi on mitattu 97,47 % ja työmaalla on työskennelty 310 päivää tapaturmitta.



Kuva A-lohkon pintakermin malli



Kuva B-lohkon tulevaa ruokasalia



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu