

TYÖMAATIEDOTE VKO 14 / 2019 AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



9.4.2019

TYÖTURVALLISUUS

TR-mittaukset on suoritettu viikoittain ja tulokset ovat ylittäneet tavoitearvon 97 %. Viimeisin TR-mittausindeksi oli työmaan omassa mittauksessa 98,7 %. Koko työmaan ajalta keskiarvo on 98,6%. Työmaalla ei ole tapahtunut tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita.



Holvin laudoitustyön aikana putoamisvaarallinen alue rajattu aidoin.

TEHDYT TYÖT

TYÖMAATIEDOTE VKO 14 / 2019 AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



L-talo:

- Betonielementit asennettu ja holvit valettu
- Vesikaton höyrinsulkukermi asennettu
- Ikkunat- ja parvekeovet asennettu 1-5.krs
- Lattialämmitysputkisto asennettu ja pintalattiat valettu 1.- 2.krs



L-talon betonielementit asennettu ja vesikaton holvi valettu

TYÖMAATIEDOTE VKO 14 / 2019
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



L-talon vesikaton höyrynsulkukermi asennettu

M-talo

- 1.krs elementit asennettu
- 1.krs holvi valettu
- 2.krs paikallavaluseinät valettu

TYÖMAATIEDOTE VKO 14 / 2019
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



M-talon 1.krs holvin valu käynnissä.

TYÖMAATIEDOTE VKO 14 / 2019 AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

L-talo:

- Vesikaton puutyöt
- Lattialämmitysputkiston asennus 3.krs
- Teknisten tilojen väliseinämuuraus
- Talotekniikan asennus käynnissä

M-talo:

- 2.krs elementtiasennus
- holvin laudoitus

SEURAAVAN TYÖVAIHEET

L-talo:

- Pintalattiavalu 3.krs
- Kipsilevyväliseinätyöt alkavat viikolla 16
- 6.krs ikkunat ja parvekeovet asennetaan viikolla 16

M-talo:

- 2.krs holvin raudoitustyöt
- 2.krs holviin tulevan tekniikan asennus
- 2.krs holvin valutyö

Ystävällisin terveisin
NCC Building

Janne Virtanen