

Torninosturi on purettu

Työmaan A-lohkolla etuputsityöt jatkuvat. Toisen kerroksen pintalaatan valujen valmistelevat työt jatkuvat ja ensimmäisen osan valutyöt on suoritettu. Kolmannen kerroksen IV-konehuoneessa ovat myös käynnissä pintalaatan valmistelevat työt. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

B-lohkolla ensimmäisen kerroksen väliseinien muuraustyöt jatkuvat. Ensimmäisen kerroksen maanvaraisen lattian valutyöt sekä valujen valmistelevat työt jatkuvat.

Ikkuna-asennukset ovat valmistuneet B-lohkon kolmannessa kerroksessa. Ako-väliseinäelementtien asennustyöt jatkuvat kolmannessa kerroksessa. Etuputsityöt jatkuvat myös B-lohkolla. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

C-lohkolla ovat käynnissä maanvaraisten lattioiden täyttötyöt sekä perustusten muottityöt. C-lohkon teräsrunkoasennukset sekä elementtiasennustyöt jatkuvat. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

A-lohkon toisen kerroksen sekä kolmannen kerroksen IV-konehuoneen pintalaatan valmistelevat- ja valutyöt jatkuvat. Etuputsityöt jatkuvat A- ja B-lohkoilla. B-lohkon lattiavalujen valmistelu- ja valutyöt jatkuvat. Ikkuna-asennukset siirtyvät A-lohkon ensimmäiseen kerrokseen.

C-lohkolla jatkuvat maanvaraisten lattioiden täyttötyöt sekä perustusten muottityöt. Näiden lisäksi C-lohkolla ovat käynnissä elementtiasennustyöt.

Työmaan turvallisuutta mitataan viikoittain rakennusalalle kuuluvan TR-mittauksen mukaisesti. Mittaus pitää sisällään mm. työmaan putoamissuojausten tarkastelua ja järjestystä sekä jätehuoltoa. Viikon yksitoista tulokseksi on mitattu 95,56 % ja työmaalla on työskennelty 269 päivää tapaturmitta.

Hyvää pääsiäistä

t. työmaan väki



Kuva Torninosturi on purettu



Kuva A-lohkon toisen kerroksen pintalaatan valmistelevat työt ovat käynnissä



Kuva lohkokaaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu