

Pakkasten paluu

NCC:llä myös ylin johto vieraillee säännöllisesti työmailla. Tällä kertaa saimme työmaalle vieraaksi NCC Building Nordicsin liiketoiminta-alueen johtajan ja riskienhallinnasta vastaavan johtajan sekä Suomen maajohtajan.

Vierailun aikana keskusteltiin mm. kovien pakkasten vaikutuksesta työsuoritukseen sekä työmaan hyvästä turvallisuustasosta.

A-lohkolla ovat käynnissä kolmannen kerroksen ulko- ja väliseinäelementtien asennustyöt.

B-lohkolla ovat tällä viikolla käynnissä seuraavat työvaiheet:

- ensimmäisen kerroksen maanvaraisen lattian täyttötöyt.
- pohjaviemäriäsenennukset ovat käynnissä rinnan täyttötöiden kanssa.

C-lohkolla käynnissä ovat väestönsuojan holvin muotti, raudoitus- ja betonointityöt.

Seinäelementtiasennustöiden jälkeen aloitetaan kolmannen kerroksen katon liittopalkki sekä ontelolaattojen asennustyöt.

B-lohkon kolmannen kerroksen ulko- ja väliseinäelementtien asennustyöt alkavat. Ensimmäisen kerroksen maanvaraisenlattian täyttötöyt jatkuvat. Pohjaviemäreiden asennustyöt jatkuvat täyttötöiden yhteydessä.

C-lohkon väestönsuojan lattian raudoitus- ja betonointityöt tehdään alkuviiikon aikana. Väestönsuojan holvimuotti, - raudoitus ja betonointityöt jatkuvat.

Työmaan turvallisuutta mitataan viikoittain rakennusalalle kuuluvan TR-mittauksen mukaisesti. Mittaus pitää sisällään mm. henkilökohtaisten suojainten käytön ja putoamissuojausten tarkastelua ja järjestystä sekä jätehuoltoa. Viikon 6/2024 tulokseksi on saatu 97.63 % ja työmaalla on työskennelty 221 päivää tapaturmitta.



Kuva NCC:n työmaavierailijoita



Kuva A-lohkon toinen kerros



Kuva lohkokaaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu