

Opettajavierailut alkaneet työmaalla

Työmaan A-lohkon betonielementtiasennukset ovat valmistuneet. Kolmannen kerroksen katon höyrynsulkukermitys valmistuu tänään. Ensimmäisen kerroksen väliseinien muuraustyöt ovat käynnissä.

B-lohkolla kolmannen kerroksen katon ontelolaatta-asennukset ovat käynnissä. Toisessa kerroksessa ovat käynnistyneet AKO-väliseinien muuraukset. Ensimmäisen kerroksen maanvaraisen lattian täyttötyöt ja viemäriasennukset jatkuvat.

C-lohkon väestönsuojan raudoitustyöt sekä valutyöt ovat käynnissä. Anturoiden sekä maanpaineseinien muotti, raudoitus ja valutyöt jatkuvat.

Ensi viikolla alkavat A-lohkolla vesikattoelementtien asennustyöt. Ensimmäisen kerroksen väliseinämuuraukset jatkuvat.

B-lohkolla jatkuvat kolmannen kerroksen katon viimeisten onteloiden asennukset, jonka jälkeen aloitetaan ontelosaumojen raudoitus- ja valutyöt.

Toisen kerroksen AKO-seinien muuraustyöt jatkuvat. Ensimmäisen kerroksen maanvaraisen lattian täyttötyöt sekä pohjaviemärien asennustyöt etenevät.

C-lohkon väestönsuojan muotti- ja raudoitus sekä valutyöt etenevät. Nauha-anturan muotti, - raudoitus sekä betonointityöt jatkuvat.

C-lohkon elementtiasennukset alkavat loppuviikon aikana.

Ensimmäinen opettajien vierailijaryhmä kävi keskiviikkona tutustumassa työmaahan. Seuraava vierailijaryhmä tulee tutustumiskäynnille ensi viikolla.

Työmaan turvallisuutta mitataan viikoittain rakennusalalle kuuluvan TR-mittauksen mukaisesti. Mittaus pitää sisällään mm. työmaan putoamissuojausten tarkastelua ja järjestystä sekä jätehuoltoa. Viikon kahdeksan tulokseksi on mitattu 97.42 % ja työmaalla on työskennelty 235 päivää tapaturmitta.



Kuva Opettajien vierailukierros käynnissä



Kuva A-lohkon
höyrynsulkukermityksestä



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu