

Viikkotiedote 43/2026



Kansallisarkiston tulevien työskentelytilojen mallihuoneet ovat valmistuneet katselmointia varten. Mallihuoneissa varmistetaan eri työvaiheiden asennustavat, materiaalivalinnat ja niiden yhteensopivuus ennen varsinaisten toimistotilojen rakentamista. Samalla pyritään tunnistamaan ja ratkaisemaan mahdolliset eri rakennusvaiheiden yhteensovitukseen liittyvät haasteet.

Hyväksytyt ratkaisut toimivat mallina kaikkien muiden tilojen toteutukselle, mikä tehostaa ja nopeuttaa varsinaisten toimistohuoneiden rakentamista. Mallihuoneissa katselmoidaan muun muassa väliseinien maalauksia, talotekniikka-asennuksia, verhoja, alakatkoja, lattiamattoja, valaisimia ja muita sähkökalusteita sekä uusia pattereita ja lattialistoja.



Kuva 1-4. Kuvia mallihuoneiden ehdolla olevista asennuksista.

Tiedotusvälillä tapahtunut ja käynnissä olevat työvaiheet

- talotekniikkareittien yhteensovitus ja nousulinjojen valmistelu
- sisäpuolen purkutyöt
- timanttityöt ja läpiviennit
- paikallavalu- ja betonointi
- hissikuilujen purku
- mallihuoneiden viimeistely
- ikkunoiden kunnostus
- julkisivun purkutyöt
- julkisivun rappaus- ja maalausmallit
- julkisivun kunnostustyöt
- vesikattotyöt
- konservointi
- tiivistystyöt



Kuva 5–7. Mallihuoneet odottamassa katselmusta.

Lisätietoja:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Janne-Pekka Niininen, janne-pekka.niininen@senaatti.fi

<https://www.senaatti.fi/hankkeet/kansallisarkisto>, <https://www.ncc.fi/projektit/kansallisarkiston-peruskorjaus-helsinki>