

TYÖMAATIEDOTE VKO 32 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



13.8.2018

Hyvästit torninosturille

Rakennustyöt Puosun työmaalla ovat edenneet siihen pisteeseen, että torninosturille voidaan heittää hyvästit ja se puretaan tänään. Nosturi palveli työmaata talojen runkovaiheen ajan, eli sillä nostettiin paikalleen rungon elementit ja ontelolaatat. Jatkossa jos isommille nostoille tulee vielä tarvetta, suoritetaan nämä mobiilinnosturia eli autonosturia käyttäen.

Kokonaan torninosturin tarve ei Harppuunakorttelissa loppunut, koska jäljellä on vielä kymmenen kerrostalon rungon nostaminen!



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

B-TALO

- Konesaumattavan peltikaton työt
- Ulkoseinien villoitustyöt
- Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt
- Kevyiden väliseinien työt
- Kipsialakattotyöt
- Sisäseinien ja -kattojen maalaus- ja tasoitetyöt
- Pesuhuoneiden ja saunojen koolaukset
- PU-pinnoitustöitä / 1. krs lattia (polyuretaani)

TYÖMAATIEDOTE VKO 32 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE

Puurakenteisten parveketaustaseinien työt
Betoniseinien hionnat
Vesikaton puutyöt kattotuoliasennuksineen
Ulkoseinien etuputsityöt ja villoitukset



B-talon kannenpuoleisen kulman pohjarappaus tehtynä. Kaksikerrosrappauksen ollessa kyseessä tämän kerroksen päälle ruiskutetaan vielä toinen kerros, niin sanottu pintarappaus. (kuva 7.8.2018)

ENSI VIIKON TYÖT

B-TALO

Konesaumattavan peltikaton työt
Ulkoseinien villoitustyöt
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt
Kevyiden väliseinien työt
Kipsialakattotyöt
Sisäseinien ja -kattojen maalaus- ja tasoitetyöt
Pesuhuoneiden ja saunojen koolaukset

C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE

Puurakenteisten parveketaustaseinien työt
Betoniseinien hionnat
Vesikaton puutyöt kattotuoliasennuksineen
Ulkoseinien etuputsityöt ja villoitukset

TYÖMAATIEDOTE VKO 32 / 2018
AS OY HARPPUUNAN PUOSU



B-talossa vesikaton etelänpuoleinen lape on pellitetty hormeja lukuun ottamatta. (kuva 10.8.2018)



Yleisnäkymää työmaalle N-talon viherkatolta. (kuva 7.8.2018)

TYÖMAATIEDOTE VKO 32 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



TYÖTURVALLISUUS

Viikon TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 96,7 %.

Työmaalla on työskennelty 311 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita 22 päivään.

Puosun työmaa oli jälleen ykkönen NCC:n Turun alueyksikön työturvallisuuskilpailussa. Kyseessä oli vuoden toinen kvartaali.

Työmaalla pyritään tekemään tarvittavat toimenpiteet, jotta TR-mittaustulokset saadaan jälleen vakiinnutettua totutulle tasolle. Viime viikkoina TR-lukema ja työmaan yleinen siisteystaso on heitellyt paitsi lomien, myös mm. sairastelujen takia.

AUDITOINTI

Työmaan niin sanottu väliauditointi pidetään viikon 33 torstaina, jonka NCC:n laatupäällikkö tulee pitämään.

Loma-asioita

Timo Skantsi palasi taas kesälomaltaan töitten pariin. Timo keskittyy jatkossa näinä päivinä starttaavan Harppuunan Majakan työnjohtoon ja sen runkovaiheeseen.

Ystävällisin terveisin
NCC Building

Tommi Kaitasaari